

Beste allemaal,

Ook voor de bouw loopt het jaar 2022 af en is men zich aan het voorbereiden op een welverdiende kerstvakantie. Via deze informatiebrief willen we jullie informeren over wat er de afgelopen tijd gebeurd is.



Het bord bij onze hoofdingang is momenteel nog niet heel positief over de einddatum van opleveren van ons nieuwe gebouw. We kunnen jullie geruststellen; Het aftelbord is deze week aangesloten, maar het instellen van het aantal dagen is niet zo makkelijk als gedacht. De dagen kloppen dus nog niet. Na de vakantie zal het aangepast worden naar de juiste verwachte einddatum.



De bouw is druk bezig geweest met de vloeren. Zo is al goed te zien waar de nieuwe hoofdingang zal komen. Hier is de bestaande vloer eruit gehaald, want dit is nodig om een nieuwe vloer te kunnen leggen met voldoende isolatie. Hiermee is er straks letterlijk een warm ontvangst in Dulon.




Op de vleugels zijn de bestaande liggers van het fietsendek naar beneden gehaald en is de bouw de nieuwe vloeren aan het leggen.





Bij de B-vleugel is de fundering voor het nieuwe deel van de vleugel gestort. Hier zal in januari gestart worden met het plaatsen van de staalconstructie. Daaropvolgend zal ook de nieuwe vloer gelegd worden. Dit betekent dat er in januari en februari veel vrachtwagens op de Reehorsterweg voor bouwdeel B verwacht worden.

In de A-vleugel zijn in de vloeren een paar grote open gaten te zien. Hier zijn vloerplaten uitgehaald. Er is namelijk ruimte nodig voor alle leidingen en buizen. In januari worden in deze gaten stalen constructies gemaakt waarna een deel van deze gaten weer dicht gemaakt kunnen worden. Hiervoor zal er weer een kraan op het terrein komen te staan. De nieuwe vloer wordt ter plekke gestort. Dit zal met een machine naar boven gepompt worden.



De gevel begint inmiddels al wat vorm te krijgen. Dit zijn prefab onderdelen. Het unieke hieraan is dat de raamkozijnen inclusief het glas er zit. Deze delen komen rechtstreeks uit Polen en worden hier in de gevel gehesen. De panelen zullen met de klok meer (richting Technova) geplaatst worden.



In het gebouw wordt er ook hard gewerkt aan de nieuwe voorzieningen. De eerste delen van de lucht- en elektra installatie hangen aan het plafond. Op de laatste foto is de vloer van de nieuwe lift achter in de A-vleugel te zien.



In januari en februari zullen er met het plaatsen van de gevels en het aanpassen van de vloeren veel beweging, en de daarvoor noodzakelijke vakmannen en machines, op het tussenterrein en bij de B-vleugel verwacht worden. Ook op de Reehorsterweg wordt veel vrachtverkeer verwacht.

Als laatste willen we, ook namens de bouw, iedereen bedanken voor de samenwerking dit jaar! Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,
Projectteam Dulon 2.0
Erik van Schaik
Saskia Boers
Laura Schrijver